

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف	مكتب رمك للاستشارات الهندسية
تقديم جديد ☒	اداره تنفيذ الطرق	
اعادة تقديم ☐	مشروع تلال الغروب	
	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي : الامير فواز
رقم المخطط : BLOCK11 رقم الشارع : ROAD 03 عرض الشارع : ٢٢,٣
من محطة رقم : ٠٠+٠٠ الى محطة رقم : ٢١٤+٠٠

استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE2:

اعمال اخرى : ☐

توقيع مدير المشروع :

توقيع المهندس المشرف :

المختبر ☐

المساح ☐

المراقب ☐

ملاحظات :

ملاحظات المراقبة : ☒

جاهز ☒

غير جاهز ☐

ملاحظات :

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطة :

الى المحطة :

القطوع العرضي ☐

القطوع الطولي ☐

القطوع العرضي ☐

مرفقات : ☒

متطابق ☒

غير متطابق ☐

ملاحظات :

الى محطة :

من محطة :

التاريخ : / /

توقيع المساح :

نتيجة تدقيق المواد :

الرقم المثلثي :

قيمه البركتور :

مرفق ☐

تصنيف المواد :

غير مرفق ☐

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

التاريخ : / /

التوقيع :

راسب ☐

ناجح ☐

ملاحظات :

تعليمات المهندس الاستشاري :

غير موافق ☐

موافق ☒

التوقيع :

تم الاستلام :

التاريخ : / /

التوقيع :

مندوب المقاول :

تم الاستلام :

المقاول :- شركة طريق الرياض للمقاولات				إدارة تنفيذ الطرق				إشراف :- إدارة العامة للتخطيط والإشراف				الاستشاري :- مكتب زمك للاستشارات الهندسية			
تقرير إستلام طبقة ردم															
اسم المشروع :-		رقم الشارع :-		تأيل الفروب		رقم المخطط :-		رقم الطبقه :-		BOUTTOM OF SUPERGRADE-2		ROAD-BH1-3			
BLOCKII		214 M		23.2		214 M		23.2		214 M		23.2			
WIDHTI-R		11.100		WIDHTI-L		11.100		LAYAER THICKNESS		0.150		0.000			
DEPTH FROM TCF SUB.G		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000			
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L		R		CL width from L		CL width from R		H	
SLOPE				1.15%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.15%					
				2.600	5.500	3.500	0.000	3.500	5.500	2.600					
1	0	528707.048	2370215.010	52.415	52.385	52.330	52.330	52.330	52.385	52.415	11.100	11.100	-0.338		
2	12.5	528718.587	2370210.203	52.376	52.346	52.291	52.291	52.291	52.346	52.376	11.100	11.100	0.045		
3	25	528730.126	2370205.396	52.317	52.287	52.232	52.232	52.232	52.287	52.317	11.100	11.100	0.079		
4	37.5	528741.665	2370200.589	52.192	52.162	52.107	52.107	52.107	52.162	52.192	11.100	11.100	0.024		
5	50	528753.203	2370195.783	52.065	52.035	51.980	51.980	51.980	52.035	52.065	11.100	11.100	-0.052		
6	62.5	528764.742	2370190.976	51.940	51.910	51.855	51.855	51.855	51.910	51.940	11.100	11.100	-0.004		
7	75	528776.281	2370186.169	51.814	51.784	51.729	51.729	51.729	51.784	51.814	11.100	11.100	0.023		
8	87.5	528787.820	2370181.362	51.675	51.645	51.590	51.590	51.590	51.645	51.675	11.100	11.100	-0.008		
9	100	528799.359	2370176.555	51.528	51.498	51.443	51.443	51.443	51.498	51.528	11.100	11.100	-0.105		
10	112.5	528810.898	2370171.748	51.376	51.346	51.291	51.291	51.291	51.346	51.376	11.100	11.100	-0.202		
11	125	528822.436	2370166.941	51.255	51.225	51.170	51.170	51.170	51.225	51.255	11.100	11.100	-0.221		
12	137.5	528833.975	2370162.134	51.178	51.148	51.093	51.093	51.093	51.148	51.178	11.100	11.100	-0.255		
13	150	528845.514	2370157.328	51.045	51.015	50.960	50.960	50.960	51.015	51.045	11.100	11.100	-0.400		
14	162.5	528857.053	2370152.521	50.903	50.873	50.818	50.818	50.818	50.873	50.903	11.100	11.100	-0.498		
15	175	528868.592	2370147.714	50.787	50.757	50.702	50.702	50.702	50.757	50.787	11.100	11.100	-0.575		
16	187.5	528880.130	2370142.907	50.675	50.645	50.590	50.590	50.590	50.645	50.675	11.100	11.100	-0.656		
17	200	528891.669	2370138.100	50.571	50.541	50.486	50.486	50.486	50.541	50.571	11.100	11.100	-0.710		
18	212.5	528903.208	2370133.293	50.467	50.437	50.382	50.382	50.382	50.437	50.467	11.100	11.100	-0.772		
19	214	528904.591	2370132.717	50.455	50.425	50.370	50.370	50.370	50.425	50.455	11.100	11.100	-0.617		
الاستشاري				المقاول				شركة طريق الرياض للمقاولات							
مكتب زمك للاستشارات الهندسية															
التوقيع :-															
التاريخ :-															



In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ أعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-235306/43
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report Date	05/02/2024
Location	جدة - هي الأمير فواز - مخطط تلال الغروب	E.Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	1st
Location	Street 3 Block 11

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	1st Layer	2.273	2.131	6.7	97.2	95
2	1st Layer	2.255	2.108	7.0	98.2	95


M.D.D = 2.145 kg/m3
O.M.C = 7.5 %

The lab is responsible of all information provided in this report , unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.



Approved by



BLOCK 11




شوارع عرض ٢٧,٠٠ متر

المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الأمانة العامة للإسكان والتخطيط

المطور / شركة ساني العامرية



الاستشاري العام / الأمانة للاستشارات الهندسية



الاستشاري / مكتب ريمك للاستشارات الهندسية



المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.

المناجيح

P.N:1

PLAN